

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期：115年02月09日

基本資料	台北市大安區基隆路四段41巷68弄2號						連絡人	陳組長	
	場所名稱	公館國小		e-mail			電話	2735-1734#231	
	水號及總表號碼： 水池 2 座，總計 60 噸；水塔 2 座，總計 30 噸								
給水資料	<input type="checkbox"/> 進排氣閥正確安裝 <input type="checkbox"/> 持壓(閥)設備 <input type="checkbox"/> 接水槽 <input type="checkbox"/> 馬達直接抽水 <input type="checkbox"/> 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 東側 編號： _____ (編號以英文字母表示如：A, B, C……Z) <input checked="" type="checkbox"/> 一樓地面 <input type="checkbox"/> 地下 _____ 層 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input checked="" type="checkbox"/> 磁磚							
	容量	容容量:L 5 W 3 H 2 (m) 30 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面(板)下(*請參照說明1) <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
	內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 5F 編號： _____ (編號以阿拉伯數字表示如：1, 2, 3……10)							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input checked="" type="checkbox"/> 磁磚							
	容量	容量:L 3 W 2.5 H 2 (m) 15 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 *請參照說明 彭建華
清洗前	水池	115.02.09		0.43	7.2	67	0.40	NA	
	水塔	115.02.09		0.42	7.2	67	0.39	NA	
清洗後	水池	115.02.09		0.33	7.1	61	0.51	NA	
	水塔	115.02.09		0.29	7.1	61	0.50	NA	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項	<input type="checkbox"/> 設備完善 <input type="checkbox"/> 設備待改善		用戶簽章			廠商簽章			教育訓練合格人員 周緒明

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 1 頁；共 2 頁)。

悠境實業有限公司

電話：2930-5670 傳真：8663-6409

蓄(給)水池清洗施工照片

施工地點：公館國小 -東側 施工日期：115年 2月 9日



1F 蓄水池-1 施工前



頂樓水塔-1 施工前



施工中



施工中



1F 蓄水池-1 施工後



頂樓水塔-1 施工後

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期：115 年 02 月 09 日

基本資料	台北市大安區基隆路四段 41 巷 68 弄 2 號						連絡人	陳組長	
	場所名稱	公館國小	e-mail			電話	2735-1734#231		
	水號及總表號碼： 水池 2 座，總計 60 噸；水塔 2 座，總計 30 噸								
給水資料	<input type="checkbox"/> 進排氣閥正確安裝 <input type="checkbox"/> 持壓(閥)設備 <input type="checkbox"/> 接水槽 <input type="checkbox"/> 馬達直接抽水 <input type="checkbox"/> 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 西側 編號： _____ (編號以英文字母表示如： A, B, C……Z) <input checked="" type="checkbox"/> 一樓地面 <input type="checkbox"/> 地下 _____ 層 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input checked="" type="checkbox"/> 磁磚							
	容量	容量:L 5 W 3 H 2 (m) 30 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面(板)下(*請參照說明 1) <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒 U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒 U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
	內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 5F 編號： _____ (編號以阿拉伯數字表示如： 1, 2, 3……10)							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input checked="" type="checkbox"/> 磁磚							
	容量	容量:L 3 W 2.5 H 2 (m) 15 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒 U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒 U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 *請參照說明 彭建華
清洗前	水池	115.02.09		0.43	7.2	67	0.40	NA	
	水塔	115.02.09		0.44	7.2	67	0.39	NA	
清洗後	水池	115.02.09		0.32	7.1	61	0.51	NA	
	水塔	115.02.09		0.29	7.1	61	0.50	NA	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。								
建議改善事項	<input type="checkbox"/> 設備完善 <input type="checkbox"/> 設備待改善		用戶簽章		廠商簽章			教育訓練合格人員	周緒明

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 2 頁；共 2 頁)。

悠境實業有限公司

電話：2930-5670 傳真：8663-6409

蓄(給)水池清洗施工照片

施工地點：公館國小 - 西側 施工日期：115年 2 月 9 日



1F 蓄水池-2 施工前



頂樓水塔-2 施工前



施工中



施工中



1F 蓄水池-2 施工後



頂樓水塔-2 施工後